

"22" декабря 2020г.

г. Рыбинск
(населенный пункт)

Дефектный акт №

на определение объема работ по

инвестиционная программа
(капитальному/комплексному/среднему)

на объекте: РП-16 РУ-6кВ ул.Южная.18а

(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)

инвентарный номер:

8000379

(инвентарный номер ОС в соответствии с SAP R/3)

Комиссия ОАО "Рыбинская городская электросеть" в составе:

Председатель комиссии

гл.инженер Ю.Ф. Королев

(должность, структурное подразделение, ФИО)

члены комиссии

мастер И.И. Савко

(должность, структурное подразделение, ФИО)

начальник ПТО Н.В. Архипова

(должность, структурное подразделение, ФИО)

осмотрев техническое состояние

оборудования РУ-6кВ РП-16 камеры КСО

(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)

определила следующий объем подлежащих выполнению работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Наименование дефектов
1	замена оборудования РУ-6кВ	шт	1	моральный и физический износ оборудования 97%. Усталость опорных и тяговых изоляторов, разрушение армировки, фарфорового основания (трещины, сколы). Износ шарнирных соединений коммутационной аппаратуры в том числе подпружиненных контактов подвижных ножей. Следы термического воздействия токов КЗ на оборудовании и СШ. Износ механизмов свободного разцепления приводов МВ. Следы течи масла из баков полюсов МВ в местах сварных соединений. Длительный срок эксплуатации при токах нагрузки близких к номинальным. Коррозионный износ металлоконструкций корпуса камер КСО

Председатель комиссии

гл.инженер Ю.Ф. Королев

(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

члены комиссии

мастер И.И. Савко

(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

начальник ПТО Н.В. Архипова

(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

Дефектный акт

на определение объема работ по инвестиционная программа
(капитальному/комплексному/среднему)на объекте: Оборудование ТП-150 ул.Связи
(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)инвентарный номер: 8000297
(инвентарный номер ОС в соответствии с SAP R/3)

Комиссия ОАО "Рыбинская городская электросеть" в составе:

Председатель комиссии гл.инженер Ю.Ф. Королев
(должность, структурное подразделение, ФИО)члены комиссии мастер И.И. Савко
(должность, структурное подразделение, ФИО)начальник ПТО Н.В. Архипова
(должность, структурное подразделение, ФИО)осмотров техническое состояние Оборудование ТП-150 ул.Связи
(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)

определила следующий объем подлежащих выполнению работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Протяжен ность, км	Кол-во	Наименование дефектов
1	замена оборудования РУ-6кВ	шт		1	моральный и физический износ оборудования 97%. Усталость опорных и тяговых изоляторов, разрушение армировки, фарфорового основания (трещины, сколы). Износ шарнирных соединений коммутационной аппаратуры в том числе подпружиненных контактов подвижных ножей.
2	замена оборудования РУ-0,4кВ	шт		1	моральный и физический износ оборудования 95%. Разрушение фарфорового основания изоляторов (трещины, сколы). Износ шарнирных соединений коммутационной аппаратуры. Наличие следов термического воздействия контактных соединений
3	корпус КТП	шт		1	Коррозионный износ металлического основания до образования сквозной коррозии.

Председатель комиссии гл.инженер Ю.Ф. Королев
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)члены комиссии мастер И.И. Савко
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)начальник ПТО Н.В. Архипова
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

22 декабря 2020г.

г. Рыбинск
(населенный пункт)

Дефектный акт

на определение объема работ по инвестиционная программа
(капитальному/комплексному/среднему)

на объекте: ВЛ 6,0 кВ ТП 95- ТП 26
(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)

инвентарный номер: 1200008
(инвентарный номер ОС в соответствии с SAP R/3)

Комиссия ОАО "Рыбинская городская электросеть" в составе:

Председатель комиссии гл.инженер Ю.Ф. Королев
(должность, структурное подразделение, ФИО)


члены комиссии мастер А.Н. Богомолов
(должность, структурное подразделение, ФИО)

начальник ПТО Н.В. Архирова
(должность, структурное подразделение, ФИО)


осмотрев техническое состояние ВЛ 6,0 кВ ТП 95 - ТП 26
(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)

определила следующий объем подлежащих выполнению работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Протяжен ность, км	Кол-во	Наименование дефектов
1	замена стоек	шт		4	недопустимое загнивание стоек, растрескивание
2	замена магистрального провода	км	0,115	0,345	более одного соединения на один провод(в 1 пролете)
3	ж/б приставка	шт		4	разрушение до металлического основания

Председатель комиссии  гл.инженер Ю.Ф. Королев
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

члены комиссии мастер А.Н. Богомолов
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

 начальник ПТО Н.В. Архирова
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

22 декабря 2020г.

г.Рыбинск
(населенный пункт)

Дефектный акт

на определение объема работ по инвестиционная программа
(капитальному/комплексному/среднему)
на объекте: Здание трансформаторной подстанции ТП-130; ул.Любимцевская, д.15
(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)
инвентарный номер: 1000085
(инвентарный номер ОС в соответствии с SAP R/3)

Комиссия ОАО "Рыбинская городская электросеть" в составе:

Председатель комиссии гл.инженер Ю.Ф. Королев
(должность, структурное подразделение, ФИО)
члены комиссии мастер И.И. Савко
(должность, структурное подразделение, ФИО)
начальник ПТО Н.В. Архипова
(должность, структурное подразделение, ФИО)

осмотров техническое состояние Здание трансформаторной подстанции ТП-130; ул.Любимцевская, д.15 (год постройки-1965, здание одноэтажное, кирпичное, площадь-23 м2)
(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)

определила следующий объем подлежащих выполнению работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Протяжен ность, км	Кол-во	Наименование дефектов
1	Установка КТП взамен существующей ТП-130 (снос здания)	шт		1	Здание в эксплуатации более 50 лет (год постройки 1965). Процент износа здания 100%. Здание: разрушение капитальных стен, трещины; протечка кровли, разрушение монолитной плиты перекрытия кровли; проседание фундамента; разрушение кирпичной кладки порога.

Председатель комиссии гл.инженер Ю.Ф. Королев
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)
члены комиссии мастер И.И. Савко
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)
начальник ПТО Н.В. Архипова
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

22 декабря 2020г.

г.Рыбинск
(населенный пункт)

Дефектный акт

на определение объема работ по инвестиционная программа
(капитальному/комплексному/среднему)
на объекте: Оборудование ТП-130 ул.Любимцевская
(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)
инвентарный номер: 8000027
(инвентарный номер ОС в соответствии с SAP R/3)

Комиссия ОАО "Рыбинская городская электросеть" в составе:

Председатель комиссии гл.инженер Ю.Ф. Королев
(должность, структурное подразделение, ФИО)
члены комиссии мастер И.И. Савко
(должность, структурное подразделение, ФИО)
начальник ПТО Н.В. Архипова
(должность, структурное подразделение, ФИО)

осмотров технического состояние Оборудование ТП-130 ул.Любимцевская (РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ)
(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)
определила следующий объем подлежащих выполнению работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Протяжен ность, км	Кол-во	Наименование дефектов
1	замена оборудования РУ-6кВ	шт		1	моральный и физический износ оборудования 93%. Усталость опорных и тяговых изоляторов, разрушение армировки, фарфорового основания (трещины, сколы). Износ шарнирных соединений коммутационной аппаратуры в том числе подпружиненных контактов подвижных ножей.
2	замена оборудования РУ-0,4кВ	шт		1	моральный и физический износ оборудования 95%. Разрушение фарфорового основания изоляторов (трещины, сколы). Износ шарнирных соединений коммутационной аппаратуры в том числе подпружиненных контактов подвижных ножей. Наличие следов термического воздействия контактных соединений

Председатель комиссии  гл.инженер Ю.Ф. Королев
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)
члены комиссии мастер И.И. Савко
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)
начальник ПТО Н.В. Архипова
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

22 декабря 2020г.

г.Рыбинск
(населенный пункт)

Дефектный акт

на определение объема работ по инвестиционная программа
(капитальному/комплексному/среднему)

на объекте: Здание трансформаторной подстанции ТП-54 ул.Фёдоровская,36а
(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)

инвентарный номер: 1000044
(инвентарный номер ОС в соответствии с SAP R/3)

Комиссия ОАО "Рыбинская городская электросеть" в составе:

Председатель комиссии гл.инженер Ю.Ф. Королев
(должность, структурное подразделение, ФИО)

члены комиссии мастер И.И. Савко
(должность, структурное подразделение, ФИО)

начальник ПТО Н.В. Архипова
(должность, структурное подразделение, ФИО)

осмотрев техническое состояние Здание трансформаторной подстанции ТП-54 ул.Фёдоровская,36а (год постройки-1950, здание одноэтажное,кирпичное, площадь-8,8 м2)
(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)

определила следующий объем подлежащих выполнению работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Протяжен ность, км	Кол-во	Наименование дефектов
1	Установка КТП взамен существующей ТП-54 (снос здания)	шт		1	Здание в эксплуатации более 50 лет (год постройки 1950). Процент износа здания 100%. Здание: разрушение капитальных стен, трещины; протечка кровли, разрушение монолитной плиты перекрытия кровли; проседание фундамента; разрушение кирпичной кладки порога.

Председатель комиссии гл.инженер Ю.Ф. Королев
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

члены комиссии мастер И.И. Савко
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

начальник ПТО Н.В. Архипова
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

22 декабрь 2020г.

г. Рыбинск
(населенный пункт)

Дефектный акт

на определение объема работ по _____ инвестиционная программа
(капитальному/комплексному/среднему)

на объекте: Оборудование ТП-54 ул.Крестьянская-Фёдоровская
(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)

инвентарный номер: 8000115
(инвентарный номер ОС в соответствии с SAP R/3)

Комиссия ОАО "Рыбинская городская электросеть" в составе:

Председатель комиссии _____ гл.инженер Ю.Ф. Королев
(должность, структурное подразделение, ФИО)

члены комиссии _____ мастер И. И. Савко
(должность, структурное подразделение, ФИО)

_____ начальник ПТО Н.В. Архипова
(должность, структурное подразделение, ФИО)

осмотрев техническое состояние _____ Оборудование ТП-54 ул.Крестьянская-Фёдоровская (РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ)
(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)

определила следующий объем подлежащих выполнению работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Протяжен ность, км	Кол-во	Наименование дефектов
1	замена РУ-6кВ (РВ на ВНА)	шт		3	моральный и физический износ оборудования 95%(контактная группа,опорные, тяговые изоляторы, проходные изоляторы)
2	замена РУ-0,4кВ	шт		1	моральный и физический износ оборудования 95%(контактная группа,опорные, тяговые изоляторы)

Председатель комиссии _____ гл.инженер Ю.Ф. Королев
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

члены комиссии _____ мастер И.И. Савко
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

_____ начальник ПТО Н.В. Архипова
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)