

## Дефектный акт

на определение объема работ по \_\_\_\_\_  
инвестиционной программе  
(капитальному/комплексному/среднему)на объекте: Здание трансформаторной подстанции ТП-524; ул.Рокоссовского,5б  
(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)инвентарный номер: 1000221  
(инвентарный номер ОС в соответствии с SAP R/3)

Комиссия ОАО "Рыбинская городская электросеть" в составе:

Председатель комиссии \_\_\_\_\_  
гл.инженер Ю.Ф. Королев  
(должность, структурное подразделение, ФИО)члены комиссии \_\_\_\_\_  
мастер И.И. Савко  
(должность, структурное подразделение, ФИО)\_\_\_\_\_  
начальник ПТО Н.В. Архипова  
(должность, структурное подразделение, ФИО)осмотров техническое состояние \_\_\_\_\_  
Здание трансформаторной подстанции ТП-524; ул.Рокоссовского,5б (год постройки-  
1967, здание одноэтажное,кирпичное, площадь-21,1 м2)  
(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)

определила следующий объем подлежащих выполнению работ:

| № п/п | Наименование работ                                     | Ед.изм. | Протяжен<br>ность, км | Кол-во | Наименование дефектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Установка КТП взамен существующей ТП-524 (снос здания) | шт      |                       | 1      | Здание в эксплуатации более 50 лет (год постройки 1967). Процент износа здания 100%. Здание: парапет с трех сторон полностью разрушен; следы протечек кровли; кровельное покрытие над стенами отсутствует; разрушение плиты перекрытия; гидроизоляционная отмостка отсутствует; разрушены полы и кабельные каналы в помещениях РУ-6 и 0,4кВ; разрушения кирпичной кладки капитальных стен. |

Председатель комиссии \_\_\_\_\_  
гл.инженер Ю.Ф. Королев  
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)члены комиссии \_\_\_\_\_  
мастер И.И. Савко  
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)\_\_\_\_\_  
начальник ПТО Н.В. Архипова  
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

30 сентябрь 2021г.

г. Рыбинск  
(населенный пункт)

### Дефектный акт

на определение объема работ по инвестиционная программа  
(капитальному/комплексному/среднему)

на объекте: ТП-524 (ул.Рокоссовского, 5б)  
(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)

инвентарный номер: 8000364  
(инвентарный номер ОС в соответствии с SAP R/3)

Комиссия ОАО "Рыбинская городская электросеть" в составе:

Председатель комиссии гл.инженер Ю.Ф. Королев  
(должность, структурное подразделение, ФИО)

члены комиссии мастер И.И. Савко  
(должность, структурное подразделение, ФИО)

начальник ПТО Н.В. Архипова  
(должность, структурное подразделение, ФИО)

осмотрев техническое состояние Оборудование ТП-524  
(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)

определила следующий объем подлежащих выполнению работ:

| № п/п | Наименование работ           | Ед.изм. | Протяжен<br>ность, км | Кол-во | Наименование дефектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------|---------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | замена оборудования РУ-6кВ   | шт      |                       | 1      | моральный и физический износ оборудования 100% Усталость опорных и тяговых изоляторов, разрушение армировки, фарфорового основания (трещины, сколы). Износ шарнирных соединений коммутационной аппаратуры в том числе подпружиненных контактов подвижных ножей. Износ дугогасительных вкладышей, обгорание дугогасительных ножей выключателей нагрузки. |
| 2     | замена оборудования РУ-0,4кВ | шт      |                       | 1      | моральный и физический износ оборудования 100%. Разрушение фарфорового основания изоляторов (трещины, сколы). Износ шарнирных соединений коммутационной аппаратуры в том числе подпружиненных контактов подвижных ножей. Наличие следов термического воздействия контактных соединений                                                                  |

Председатель комиссии

  
гл.инженер Ю.Ф. Королев

(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

члены комиссии

  
мастер И.И. Савко

(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

  
начальник ПТО Н.В. Архипова

(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)